

Etap III część I Łyśniewo - Migi - Poręby - Sierakowice		
nr działki	lokalizacja	uwagi
322/20	Łyśniewo	wszystkie prace ziemne prowadzić poza ogrodzeniem posesji
226/1	Migi	w trakcie prowadzenia prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę na ogrodzenie i dzewka (ozdobne, owocowe) aby nie uszkodzić, prace pod wiatą wykonać przewiertem
247/2	Migi	w trakcie prowadzenia prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę na dzewka, aby nie uszkodzić
37	Poręby	zwrócić uwagę aby nie uszkodzić oczka wodnego
161	Sierakowice	doprowadzić do stanu pierwotnego, przejście pod wjazdem wykonać przewiertem
162	Sierakowice	prace pod wjazdem wykonać przewiertem
170/1	Sierakowice	zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie drogi, uwaga przejazd sprzętu ciężkiego
36//1	Poręby	przewieźć prace bez naruszenia oczka wodnego
39//1	Sierakowice	pod wjazdem prace wykonać przewiertem
39//6	Sierakowice	prace w ogrodzie wykonać metodą przewiertu
39//7	Sierakowice	pod wjazdem przewiertem
7//6	Karczewko	prace ziemne prowadzić po zbiorach i przed zasiewami